

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а так же
проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
на 2019 год (по состоянию на 12.12.2019 г.)

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
наименование субъекта естественной монополии

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
вид деятельности

Инвестиционная программа по обновлению и реконструкции существующих активов на 2019 год, утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 24.10.2019 года №50-ОД,
кем утверждена программа (дата, номер приказа)

№ п / п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена теплоизоляции трубопровода от д.49 по ул.Молодежная до района д.19 по ул.Строителей Ду720 мм	пог. м	467	0	18 523,91	0	18 523,91	0	18 523,91	Выполнение мероприятий ИП планируется до конца 2019 года	-	-	-		-	-	-	-

Проектно-конструкторские работы на реконструкцию котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ на технологию форсированного низкотемпературного кипящего слоя, проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Реконструкция котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ на технологию форсированного низкотемпературного кипящего слоя	рабо та	1	1	28 868,32	28 868,32	28 868,32	28 868,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а так же
проведения анализа информации об их исполнении**

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт первого полугодия, предшествующего отчетному периоду	План (2019 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Реализация мероприятий инвестиционной программы планируется в 4 квартале 2019 года
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	0,086	-	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы.	-	-	-	-	

Руководитель: Алимов Мурат Иренгаипович

(Ф.И.О., подпись)

Дата "12" декабря 2019 года

