

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы * на 2020 год по итогам 1-ого 2020 года

ТОО "Шахтинсктеплоэнерго", производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией, город Шахтинск	Замена участка обратного магистрального трубопровода по адресу с Павильона № 1 до района кирпичного завода	пог.метр	90	90	2020 год	за 1 полугодие 2020 г. убыток - - 112,9 млн.тенге	20 617,06	17 900,00	2 717,06	Экономия по итогам конкурсных процедур	17 900,00	-	-	-

продолжение таблицы

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	87,44	87,09, Снижение на 0,35 %	0,0153				Производственная деятельность ТОО ограничена отопительным сезоном, показатель снижения потерь будет достигнут в отопительный сезон	Тепловые нагрузки выдержаны в соответствии с утвержденным температурным графиком 95-70°С.

Руководитель

Алимов Мурат Иренгаипович

Ф.И.О.

подпись, дата

